

监 理 日 志

日期: 2020 年 04 月 30 日

星期: 四

天气: 晴

温度: 32-20℃

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 检查灌注桩基础浇筑, 发现有部分钢筋笼过低, 监理跟踪检查要求施工单位把钢筋笼提起, 经检查符合要求 2: 巡视钢筋笼制作, 预埋件, 质量和人员安全符合要求 3: 挖掘机 3 台山上清表作业, 电缆到场 1 车, 支架组件到场 1 车。 4: 检查 3, 5 号箱变接地, 检查接地扁铁搭接不够, 监理要求施工人员整改, 4 号箱变电缆终端支座连接, 监理全程监督符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1: 今日天气: 多云 31/22℃ 2: 施工内容: 钻孔, 下钢筋笼, 焊预埋件, 钢筋制作, 浇灌桩混凝土, 拆侧模, 5 号, 3 号箱变接地焊接, 4 号箱变电缆终端支作连接 3: 施工人员: 60 人, 管理人员 14 人 4: 施工机械: 钻机 2 台, 电焊机 4 台, 铲车 3 台, 运料翻斗车 2 台, 搅拌机 2 台, 挖掘机 4 台, 发电机 2 台, 汽车吊 1 台 5: 进场小件 2 车, 1 车电缆。 6: 下午试装光伏板
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝煊、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波
记录人: 樊旭东		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):