

监 理 日 志

日期: 2020 年 05 月 3 日

星期: 日

天气: 晴

温度: 33-24℃

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 检查灌注桩基础浇筑, 经检查符合要求。 2: 检查电缆敷设, 符合要求。 3: 现场到材料, 光伏板有部分破损。 4: 挖掘机 3 台山上清表作业, 1 台挖电缆和接地沟。 5: 部分光伏板安装参差不齐, 监理要求整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1: 今日天气: 多云 33/24℃ 2: 施工内容: 灌注桩施工正常, 安装光伏配件, 清表修路作业 3: 施工人员: 80 人, 管理人员 14 人 4: 施工机械: 钻机 2 台, 电焊机 4 台, 铲车 3 台, 运料车 2 台, 搅拌机 2 台, 挖掘机 4 台, 发电机 2 台, 汽车吊 1 台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝煊、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波
记 录 人: 樊旭东		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):