

监 理 日 志

日期: 2020 年 05 月 08 日

星期: 五

天气: 晴

温度: 34-27℃

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 灌注桩混凝土浇注, 定位放点, 钻孔作业。 2: 检查光伏板, 支架及附件安装, 电缆敷设。 3: 下午进行本周例会, 记录本周例会内容	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1: 今日天气: 晴 34/27℃ 2: 施工内容: 灌注桩施工正常, 安装光伏配件, 清表修路作业 3: 施工人员: 116 人, 管理人员 14 人 4: 施工机械: 钻机 2 台, 电焊机 4 台, 铲车 4 台, 运料车 2 台, 搅拌机 4 台, 挖掘机 1 台, 发电机 2 台, 吊车 1 台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝焯、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波
记 录 人: 樊旭东		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):