

监 理 日 志

日期：2020年05月08日

星期：五

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

天气：晴

温度：34-27℃

监 理 工 作 情 况	1：灌注桩混凝土浇注，定位放点，钻孔作业。 2：检查光伏板，支架及附件安装，电缆敷设。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1：今日天气：晴 34/27℃ 2：施工内容：灌注桩施工正常，安装光伏配件，清表修路作业 3：施工人员：116人，管理人员14人 4：施工机械：钻机2台，电焊机4台，铲车4台，运料车2台，搅拌机4台，挖掘机1台，发电机2台，吊车1台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王朝焯、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波	
记 录 人： 樊旭东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	