

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 09 日

星期：六

天气：晴

温度：34-26℃

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1：灌注桩混凝土浇注，定位放点，钻孔作业，但是个别孔洞有塌孔现象，塌孔深度过大，已责令其进行清孔在实施浇注作业。 2：检查光伏板，支架及附件安装及接地铺设。 3：2 台挖机进行清表作业，修建道路。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1：今日天气：晴 34/26℃ 2：施工内容：灌注桩施工正常，安装光伏配件，清表修路作业 3：施工人员：116 人，管理人员 14 人 4：施工机械：钻机 2 台，电焊机 4 台，铲车 4 台，运料车 2 台，搅拌机 4 台，挖掘机 1 台，发电机 2 台，吊车 1 台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝焯、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波
记 录 人：樊旭东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：