

监 理 日 志

日期：2020年05月10日

天气：晴

星期： 日

温度：34-24℃

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡查桩基浇筑，发现个别孔洞有塌孔现象，塌孔深度过大，已责令其进行清孔后实施浇筑作业。 2: 检查光伏板安装及接地铺设，发现光伏板安装存在个别斜梁倾斜角度过大的问题，通知其现场调整。 3: 施工人员在清表作业时放火，存在极大的安全隐患，已对其行为进行规劝提醒，并责令其灭火。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1: 今日天气：晴 34/24℃ 2: 施工内容：灌注桩施工正常，安装光伏配件，清表修路作业 3: 施工人员：116人，管理人员14人 4: 施工机械：钻机2台，电焊机4台，铲车4台，运料车2台，搅拌机4台，挖掘机1台，发电机2台，吊车1台
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波	
记录人：樊旭东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	