

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 11 日

星期： 日

天气：晴

温度：34-24℃

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1：巡查桩基浇筑，发现个别孔洞有塌孔现象，塌孔深度过大，已责令其进行清孔后实施浇筑作业。 2：检查光伏板安装及接地铺设，发现光伏板安装存在个别斜梁倾斜角度过大的问题，通知其现场调整。 3：施工人员在清表作业时放火，存在极大的安全隐患，已对其行为进行规劝提醒，并责令其灭火。 4：巡查旧光伏板拆除作业	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1：今日天气：晴 34/24℃ 2：施工内容：灌注桩施工正常，安装光伏配件，清表修路作业 3：施工人员：116 人，管理人员 14 人 4：施工机械：钻机 2 台，电焊机 4 台，铲车 4 台，运料车 2 台，搅拌机 4 台，挖掘机 1 台，发电机 2 台，吊车 1 台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝煊、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波
记 录 人：樊旭东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：