

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 13 日

星期：三

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

天气：晴

温度：32-24℃

监 理 工 作 情 况	1：巡查桩基浇筑，发现个别孔洞里面的钢筋笼太短，与预埋件之间的距离太大，已现场通知其将钢筋笼提高后实施浇筑作业。 2：视察清表作业 3：村民阻工并将光伏板打坏（包括安装好的光伏板和未安装的光伏板）	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1：今日天气：晴 32/24℃ 2：施工内容：灌注桩施工正常，安装光伏配件，清表修路作业 3：施工人员：116 人，管理人员 14 人 4：施工机械：钻机 2 台，电焊机 4 台，铲车 4 台，运料车 2 台，搅拌机 4 台，挖掘机 6 台，发电机 2 台，吊车 1 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝煊、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波
记录人：樊旭东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：