

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 14 日

星期：四

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

天气：多云

温度：32-26℃

监 理 工 作 情 况	因警察介入调查未施工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1：今日天气：多云 32/26℃ 2：施工内容：灌注桩施工正常，安装光伏配件，清表修路作业 3：施工人员：116 人，管理人员 14 人 4：施工机械：钻机 2 台，电焊机 4 台，铲车 4 台，运料车 2 台，搅拌机 4 台，挖掘机 6 台，发电机 2 台，吊车 1 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波
记录人：樊旭东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：