

监 理 日 志

日期: 2020 年 05 月 17 日

星期: 日

天气: 阵雨

温度: 34-26℃

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视灌注桩混凝土浇筑, 钻孔作业, 发现个别浇筑桩存在蜂窝麻面现象, 已通知项目管理人员对此问题进行处理。 2: 巡视清表作业及光伏板安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1: 今日天气: 阵雨 34/26℃ 2: 施工内容: 灌注桩施工正常, 清表修路作业, 光伏板安装。 3: 施工人员: 120 人, 管理人员 14 人 4: 施工机械: 钻机 2 台, 铲车 5 台, 搅拌机 4 台, 挖掘机 12 台, 发电机 2 台, 吊车 1 台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝焯、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波
记 录 人: 樊旭东		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):