

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 18 日

星期：一

天气：阵雨

温度：30-24℃

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1：巡视清表作业及光伏板安装。 2：巡视修路作业。 3：巡视返厂接地。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1：今日天气：阵雨 30/24℃ 2：施工内容：清表修路作业，光伏板安装。 3：施工人员：120 人，管理人员 14 人 4：施工机械：钻机 2 台，铲车 5 台，搅拌机 4 台，挖掘机 12 台，发电机 2 台，吊车 1 台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝焯、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波
记 录 人：樊旭东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：