

监 理 日 志

日期：2020年05月21日

星期：四

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

天气：多云

温度：35-26℃

监 理 工 作 情 况	1: 检查桩基混凝土浇筑, 发现个别浇筑桩存在预埋件放置过高的问题, 监理要求施工人员整改再浇灌。 2: 巡视光伏板安装, 有一块光伏板安装方向错误, 已责令其立马调整。 3: 挖掘机清表, 修路作业。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1: 今日天气: 多云 35/26℃ 2: 施工内容: 引孔、灌桩、清表修路作业, 光伏板安装。 3: 施工人员: 120人, 管理人员 14人 4: 施工机械: 钻机 2台, 铲车 5台, 搅拌机 4台, 挖掘机 12台, 发电机 2台, 吊车 1台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王朝焯、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波	
记 录 人: 樊旭东	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	