

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 28 日

星期：四

天气：多云

温度：33-24℃

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1：巡视灌注桩基础商品混凝土浇筑，符合要求。 2：巡视光伏板安装，符合要求。 3：巡视清表修路作业，符合要求。 4：巡视箱变预制桩施工，符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1：今日天气：多云 33/24℃ 2：施工内容：引孔、灌注桩浇筑、清表修路作业，光伏板安装。 3：施工人员：130 人，管理人员 14 人 4：施工机械：钻机 2 台，铲车 5 台，搅拌机 4 台，挖掘机 12 台，吊车 1 台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝焯、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波
记 录 人：樊旭东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：