

# 监 理 日 志

日期：2020年05月29日

星期：五

天气：多云

温度：33-26℃

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1：巡视灌注桩基础商品混凝土浇筑，符合要求。 2：巡视光伏板安装，个别光伏板斜梁安装倾斜角度过大，已责令其整改，整改后符合要求。 3：巡视清表修路作业，符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1：今日天气：多云 33/26℃ 2：施工内容：引孔、灌注桩浇筑、清表修路作业，光伏板安装。 3：施工人员：130人，管理人员14人 4：施工机械：钻机2台，铲车5台，搅拌机4台，挖掘机12台，吊车1台
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波	
记录人：樊旭东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	