

监 理 日 志

日期：2020年06月3日

天气：多云

星期：三

温度：33-27℃

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1：巡视钻机引孔及商品混凝土浇筑，发现个别灌注桩存在麻面现象，已现场责令其整改，整改后符合要求。 2：巡视13区光伏板安装。 3：巡视清表修路作业。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1：今日天气：多云 33/27℃ 2：施工内容：引孔、灌注桩浇筑、清表修路作业，光伏板安装。 3：施工人员：130人，管理人员14人 4：施工机械：钻机2台，铲车4台，搅拌机4台，挖掘机12台，吊车1台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王朝焯、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波	
记 录 人： 樊旭东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	