

监 理 日 志

日期： 2020 年 6 月 9 日

天气： 多云

星期： 二

气温： 32℃ - 27℃

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视 7、8 区场地清表, 9 区光伏板安装。 2: 昨日并网到送电至箱变今日汇流箱带电工作。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1: 今日天气: 多云 32/27℃ 2: 施工内容: 灌注桩浇筑、安装光伏板。 2: 施工人员: 195 人, 管理人员 14 人 4: 施工机械: 引孔机3台, 装载机7台, 随车吊1台, 搅拌机3台, 挖掘机6台, 汽车吊1台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东	
记 录 人: 甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	