

监 理 日 志

日期： 2020 年 6 月 10 日

天气： 多云

星期： 三

气温： 33℃ - 27℃

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1：巡视 7、8 区灌注桩浇筑，部分区域存在引孔塌陷造成孔深不足，已让其现场整改。 2：巡视 14 区光伏板安装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1：今日天气：多云 33/27℃ 2：施工内容：灌注桩浇筑、安装光伏板。 2：施工人员：195 人，管理人员 14 人 4：施工机械：引孔机3台，装载机7台，随车吊1台，搅拌机3台，挖掘机6台，汽车吊1台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东
记录人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：