

监 理 日 志

日期：2020 年 6 月 11 日

天气：多云

星期：四

气温：34℃ - 27℃

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1：巡视 7、8 区灌注桩浇筑，道路修建 。 2：巡视箱变钢结构平台进行防腐处理。 3：巡视电缆敷设。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1：今日天气：多云 34/27℃ 2：施工内容：灌注桩浇筑、安装光伏板。 2：施工人员：195 人，管理人员 14 人 4：施工机械：引孔机3台，装载机7台，随车吊1台，搅拌机3台，挖掘机6台，汽车吊1台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东	
记 录 人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	