

监 理 日 志

日期： 2020 年 6 月 15 日

天气： 阵雨

星期： 一

气温： 30℃ - 26℃

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监理工作情况	1: 整理监理资料, 学习规范 2: 巡视 9 区光伏板安装。巡视电缆敷设。 3: 今日部分施工地段有村民阻工。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		1: 今日天气: 阵雨30/26℃ 2: 施工内容: 2号箱变放电缆, 安装光伏板, 清表修路作业, 9区引孔村民阻工 3: 施工人员: 217人, 管理人员14人 4: 施工机械: 钻机2台, 铲车7台, 搅拌机3台, 挖掘机5台, 发电机2台, 汽车吊2台, 三轮车2台
其它事项		
本日现场监理人员		王朝煊、刘德文、宋永武、甄文波、王学东
记录人: 甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):