

监 理 日 志

日期： 2020 年 6 月 17 日

天气： 阵雨

星期： 三

气温： 32℃ - 26℃

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 整理监理资料, 学习规范 2: 巡视 7#, 8#光伏组件安装。 3: 巡视 9#、12#电缆敷设。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1: 今日天气: 多云 32/26℃ 2: 施工内容: 灌注桩浇筑、安装光伏板, 道路修整场区清表 2: 施工人员: 217人, 管理人员14人 4: 施工机械: 钻机3台, 铲车6台, 随车吊1台, 搅拌机3台, 挖掘机6台, 汽车吊1台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东
记 录 人: 甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):