

监 理 日 志

日期： 2020 年 6 月 25 日

天气： 阵雨

星期： 四

气温： 31℃ - 25℃

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视 7#, 8#电缆头制作 2: 巡视 6#灌注桩浇筑, 支架安装 3: 整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1: 今日天气: 多云 34/28℃ 2: 施工内容: 安装光伏板, 引孔、道路修整箱变平台施工。 2: 施工人员: 130人, 管理人员14人 4: 施工机械: 钻机3台, 铲车6台, 随车吊1台, 搅拌机3台, 挖掘机6台, 汽车吊1台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东
记录人: 甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):