

监 理 日 志

日期： 2020 年 7 月 1 日

天气： 多云

星期： 三

气温： 34℃ - 26℃

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视 6 区支架、组件安装。 2: 荷塘 1# 2#场区清表。 3: 巡视环网接地焊接, 接地焊接及接地极施工未满足图纸设计及规范要求已下监理通知单 011 让其整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1: 施工内容: 安装光伏板, 引孔、道路修整箱变平台施工。 2: 施工人员: 80 人, 管理人员14人 3: 施工机械: 钻机3台, 铲车6台, 随车吊1台, 搅拌机3台, 挖掘机6台, 汽车吊1台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东	
记 录 人: 甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表 (签 字) :	