

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 7 月 2 日

天气： 阴

星期： 四

气温： 33℃ - 26℃

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视 1 号平地 15#清表, 引孔。引孔塌孔严重, 无法正常施工, 已让其与设计单位沟通变更新的施工方案并暂停施工。 2: 巡视 6#立柱及组件安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1: 施工内容: 安装光伏板, 引孔、道路修整箱变平台施工。 2: 施工人员: 80 人, 管理人员14人 3: 施工机械: 钻机3台, 铲车6台, 随车吊1台, 搅拌机3台, 挖掘机6台, 汽车吊1台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东	
记 录 人: 甄文波	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	