

监 理 日 志

日期：2020 年 7 月 5 日

天气：阵雨

星期： 日

气温： 32℃ - 26℃

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 6#7#8#13#区电缆过挖掘以及电缆敷设。 2: 对 5#消缺的状况进行巡视。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1: 施工内容：安装光伏板，引孔、道路修整箱变平台施工。 2: 施工人员：50人，管理人员14人 3: 施工机械：钻机1台，铲车6台，随车吊1台，挖掘机6台，汽车吊1台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东	
记 录 人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	