

监 理 日 志

日期： 2020 年 7 月 7 日

天气： 多云

星期： 二

气温： 34℃ - 28℃

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视 14#电缆沟挖掘。 2: 箱变基础平台围栏施工。 3: 对 13#消缺整改内容进行复检，仍存在不足已让其重新消缺。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1: 施工内容：安装光伏板，引孔、道路修整箱变平台施工。 2: 施工人员： 50人，管理人员14人 3: 施工机械：钻机1台，铲车6台，随车吊1台，挖掘机 6台，汽车吊1台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东
记 录 人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：