

监 理 日 志

日期： 2020 年 7 月 10 日

天气： 多云

星期： 五

气温： 34℃ - 29℃

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视 14#集电电缆及通讯电缆敷设, 回填。 2: 巡视 15#灌注桩引孔, 浇筑, 立柱及组件安装。 3: 巡视升压站前新地块清表, 道路平整。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1: 施工内容: 安装光伏板, 引孔、道路修整箱变平台施工。 2: 施工人员: 50人, 管理人员14人 3: 施工机械: 钻机1台, 铲车6台, 随车吊1台, 挖掘机 6台, 汽车吊1台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东
记 录 人: 甄文波		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :