

监 理 日 志

日期： 2020 年 7 月 24 日 天气： 多云

星期： 五 气温： 34 - 27℃

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视新区场地清表，道路修建，引孔，灌注桩浇筑。 2: 巡视新区组件，光伏板安装。 3: 下午举行周例会。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1: 施工内容：安装光伏板，引孔、道路修整箱变平台施工。 2: 施工人员： 120人，管理人员14人 3: 施工机械：钻机2台，铲车6台，随车吊1台，挖掘 机6台，汽车吊1台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东
记录人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：