

监 理 日 志

日期： 2020 年 8 月 8 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 34-26℃

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	11: 巡视新区光伏板安装, 电缆沟开挖 12: 整理监理资料。 13: 巡视新区接地焊接工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1: 施工内容: 安装光伏板, 引孔、道路修整箱变平台施工。 2: 施工人员: 153人, 管理人员14人 3: 施工机械: 钻机2台, 铲车6台, 随车吊1台, 挖掘 机6台, 汽车吊1台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东	
记 录 人: 甄 文 波	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	