

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 8 月 10 日

天气：晴

星期：二

气温： 34-27℃

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

|                            |                                                                                                    |                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1: 巡视新区光伏板安装。<br>2: 巡视 4#围栏安装，围栏基础不符合图纸设计要求，已下监理通知单 013 让其整改。<br>3: 巡视 14#二次浇注。<br>4: 巡视二期生活区引孔浇注。 |                                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                            | 施 工 内 容 及 进 度                                                                   |
|                            |                                                                                                    | 1: 施工内容：安装光伏板，引孔、二次浇注。 2: 施工人员：153人，管理人员14人 3: 施工机械：钻机2台，铲车6台，随车吊1台，挖掘机6台，汽车吊1台 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                    |                                                                                 |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                    | 王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东                                                             |
| 记 录 人：甄文波                  |                                                                                                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                            |