

监理日志

日期: 2020 年 8 月 11 日

天气：晴

星期：二

气温: 34-28℃

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监理单位	1: 巡视新区光伏板安装。。 2: 巡视 14#二次浇注。 3: 巡视二期生活区引孔浇注立柱安装。 4: 配合总包单位对现场损坏光伏板进行清点确认。		
施工单位	施工单位	施工内容及进度	
		1: 施工内容: 安装光伏板, 引孔、二次浇注。 2: 施工人员: 153人, 管理人员14人 3: 施工机械: 钻机2台, 铲车6台, 随车吊1台, 挖掘机6台, 汽车吊1台	
其它事项			
本日现场监理人员		王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东	
记录人: 甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	