

监 理 日 志

日期： 2020 年 8 月 14 日

天气：雷阵雨

星期：五

气温： 31-25℃

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视新区光伏板安装。 2: 巡视 14#二次浇注。 3: 巡视一期料场浇注, 安装立柱。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1: 施工内容: 安装光伏板, 引孔、二次浇注。 2: 施工人员: 153人, 管理人员14人 3: 施工机械: 钻机2台, 铲车6台, 随车吊1台, 挖掘机6台, 汽车吊1台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝煊、刘德文、宋永武、甄文波、王学东	
记 录 人: 甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	