

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 9 月 2 日

天气： 多云

星期： 三

气温： 36-27℃

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视大坪地灌注桩浇注。 2: 巡视 2 区二次浇注。 3: 巡视 15 区预制桩和立柱焊接。 4: 巡视 15 区汇流箱安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1: 施工内容: 安装光伏板, 引孔、二次浇注, 围栏安装。 2: 施工人员: 80 人, 管理人员14人 3: 施工机械: 铲车4台, 随车吊1台, 挖掘机62台, 汽车吊1台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东	
记 录 人: 甄文波	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	