

监 理 日 志

日期： 2020 年 9 月 11 日

天气：大雨转阴

星期：五

气温： 31-25℃

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 整理监理资料 2: 巡视 3 区围栏施工, 场内材料整理。 3: 下午召开周例会。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1: 施工内容: 围栏施工。 2: 施工人员: 40人, 管理人员14人 3: 施工机械: 铲车4台, 随车吊1台, 挖掘机62台, 汽车吊1台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝煊、刘德文、宋永武、甄文波、王学东	
记 录 人: 甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	