

监 理 日 志

日期: 2020 年 9 月 19 日

天气：阴转中雨

星期：六 气温： 28-23℃

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监理单位	1: 整理监理资料。 2: 巡视 11 区围栏施工。 3: 巡视 15 区大坪地光伏组件安装。 4: 巡视 15 区电缆沟回填。		
施工单位	施工单位	施工内容及进度	
		1: 施工内容: 围栏施工, 电缆沟回填, 组件安装。 2: 施工人员: 40人, 管理人员14人 3: 施工机械: 铲车4台, 随车吊1台, 挖掘机62台, 汽车吊1台	
其它事项			
本日现场监理人员		王朝焯、刘德文、宋永武、甄文波、王学东	
记录人: 甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	