

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 01 日

天气 晴天

星期：一

气温：23--34 度

工程名称 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1、今天监理人员巡查施工现场，天气炎热要求施工单位加强人员安全保护措施。施工现场配备一些必要的防暑降温药品工作。
- 2、对总包单位现场
钢筋笼绑扎施工及相变基础、配电箱基础放线进行检查工作。
- 2.对施工单位 支架立柱基础放线点进行检查工作。
- 3 要求施工单位对 相变基础及配电舱基础砼进行养护工作。
- 4 与施工单位人员沟通要增加现场施工人员，加快施工速度。
- 5、业主领导在现场指导工作。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

徐州市工
业设备安
装有限责
任公司

- 1、今天总包单位人员现场支架立柱基础钢筋绑扎施工。
- 2、支架立柱条形基础放线排点施工及制模施工。相变及配电装置舱基础砼上放线工作。
- 3、现场施工人员 9 人，管理人员 2 人。盘锯一台。挖机一台。
- 4、施工进度缓慢，增加人员多点面施工。

其
它
事
项

本日监理现场人员

1 人

记录人：王登营

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰



扫描全能王 创建