

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 09 日

天气：晴天

星期：四

气温：21--31 度

工程名称：河南油田采油一厂双河东区分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1、 监理人员巡查施工现场；支架立柱组件安装施工。
- 2、 今天业主单位各部门领导及水电厂领导已至技术人员到达施工现场。参加光伏场区并网发电工作，业主单位领导主持并网仪式及发表讲话。并合闸亮灯并网成功。
- 3、 逆变器厂家人员到场参加并网仪式工作。及启动光伏场区逆变器合闸工作。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

徐州市工业设备安装有限责任公司

- 1、 施工单位支架组件安装施工，组件板 92 箱，2484 块全部安完。整体开箱后查看有 2 块破损。
- 2、 施工单位人员参加光伏场并网发电仪式工作。
- 3、 现场施工人员 22 人。逆变器厂家 1 人。管理人员 2 人。



扫描全能王 创建

工程进展汇总情况

其它事项

- 1、支架立柱基础浇筑总完成----931 只。
- 2、相变、配电装置舱基础结构整体全完成----2 只。
- 3、相变、配电装置舱进场并安装完成---2 只。已带电并网。
- 4、支架立柱安装完成 80 组，管桩支架完成 9 组。
- 5、相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约 250 米。
- 6、进场管桩 100 根。完成压桩施工 100 根。
- 5 支加、扁铁及附件材料全部到场。
- 6、电缆桥架进场。
- 7、ZRC_YJV22-6/10Kv-3X95 电缆 235M 及光伏线到场。
- 8、逆变器进场二台。低压电缆 ZRCYJV22-3x95 进场。
- 9、逆变器安装施工-----2 台。
- 10、二次设备电缆进场。
- 11、光伏组件进场----92 箱---2484 块安装完成。

本日监理现场人员	1 人
记录人：王登营	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰

