

# 监理日记

日期：2020 年 08 月 04 日

天气：多云

星期：二

气温：28--35 度

工程名称：河南油田采油一厂双河东区分布式光伏发电项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

- 1、 监理现场巡查施工单位安装组件、组件支架及桥架的施工，要求施工人员倒运、安装组件轻拿轻放，固定组件、支架及桥架的紧固件紧固到位。严格按照规范及图纸设计施工。
- 2、 现场施工人员放 4 平方光伏电缆，要求按图纸做好标识。
- 3、 要求施工单位做好安全防护及防暑降温措施，尽量错开中午高温时段施工，施工人员佩戴好安全防护用品，确保施工安全。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 施<br>工<br>情<br>况 | 徐州市工业设备安装有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1、施工单位组件安装施工。<br>2、现场施工人员 16 人。 |
| 其<br>它<br>事<br>项 | <p style="text-align: center;">工程进展汇总情况</p> 1、支架立柱基础浇筑总完成大约----1039 只。<br>2、相变、配电装置舱基础结构整体全完成----2 只。<br>3、相变、配电装置舱进场并安装完成---2 只。已带电并网。<br>4、支架立柱安装完成 100 组，管桩支架完成 9 组。<br>5、相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约 250 米。<br>6、进场管桩 100 根。完成压桩施工 100 根。<br>5.支加、扁铁及附件材料全部到场。<br>6、电缆桥架进场。<br>7、ZRC_YJV22-6/10Kv-3X95 电缆 235M 及光伏线到场。<br>8、逆变器进场二台。低压电缆 ZRCYJV22-3x95 进场。<br>9、逆变器安装施工 2 台。进场 6 台。7 月 25 日<br>10、二次设备电缆进场。<br>11、光伏组件进场---92 箱---2484 块安装完成。另加备件 18 块组件板。<br>12、光伏组件进场---64 箱 x35 块---2240 块<br>13、光伏组件进场---32 箱 x 35 块---1120 块。<br>14、光伏组件进场---4 箱*加 3 块计 143 块，总计到场 6005 块。<br>15、光伏区布线图已到场。 |                                 |
| 本日监理现场人员         | <u>1</u> 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| 记录人：王明官          | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |