

监理日记

日期：2020 年 08 月 05 日

天气：多云

星期：三

气温：26--36 度

工程名称：河南油田采油一厂双河东区分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1、 监理现场巡查施工单位安装组件、组件支架及桥架的施工，要求施工人员倒运、安装组件轻拿轻放，固定组件、支架及桥架的紧固件紧固到位。严格按照规范及图纸设计施工。
- 2、 现场施工人员放 4 平方光伏电缆，要求按图纸做好标识。
- 3、 现场焊接地环网，要求按规范要求搭接面达到宽度的 2 倍并满焊。
- 4、 要求施工单位做好安全防护及防暑降温措施，尽量错开中午高温时段施工，施工人员佩戴好安全防护用品，确保施工安全。

施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	徐州市工业设备安装有限责任公司	1、施工单位支架、组件、桥架及接地安装施工，压接 MC4 接头。 2、现场施工人员 16 人。
其 它 事 项	工程进展汇总情况 1、支架立柱基础浇筑总完成大约----1039 只。 2、相变、配电装置舱基础结构整体全完成----2 只。 3、相变、配电装置舱进场并安装完成---2 只。已带电并网。 4、支架立柱安装完成 100 组，管桩支架完成 9 组。 5、相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约 250 米。 6、进场管桩 100 根。完成压桩施工 100 根。 5.支加、扁铁及附件材料全部到场。 6、电缆桥架进场。 7、ZRC_YJV22-6/10Kv-3X95 电缆 235M 及光伏线到场。 8、逆变器进场二台。低压电缆 ZRCYJV22-3x95 进场。 9、逆变器安装施工 2 台。进场 6 台。7 月 25 日 10、二次设备电缆进场。 11、光伏组件进场---92 箱---2484 块安装完成。另加备件 18 块组件板。 12、光伏组件进场---64 箱 x35 块---2240 块 13、光伏组件进场---32 箱 x 35 块---1120 块。 14、光伏组件进场---4 箱*加 3 块计 143 块，总计到场 6005 块。 15、光伏区布线图已到场。	
本日监理现场人员		<u>1 人</u>
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰