

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 10 月 12 日 星期一		天气：多云	气温：17~24°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 12人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	巨润新材料施工点，1#屋面支架、组件安装 91%， 光伏线缆进行敷设。2#屋面支架-组件已安装 98%。		
检查发现的问题	要求红、黑线缆分开敷设。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	王立杰