

监理工作日记

项目名称：浙江巨润新材料科技有限公司 3200KWp 分布式光伏发电项目

2020 年 10 月 17 日 星期：天		天气：多云转阴	气温：13°~24°
监理人员动态：1人 施工人员动态：11人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	巨润新材料施工点1#屋面1人安装支架、1人连接光伏组件线，未进行定账。2#屋面安装逆变器完成15台，桥架安装约65%，组件补双极垫片。		
检查发现的问题	现场组件线缆、托盘、垃圾未及时清理，个别材料会缺少，明日到货。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	邵雷	总监签阅	王立杰