

监理工作日记

项目名称：浙江巨润新材料科技有限公司 3200KWp 分布式光伏发电项目

2020年10月19日 星期：一		天气：多云转阴	气温：14°~24°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 9人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	巨润1#屋面支架、组件安装，光伏组件线吊接，安装完成95%，光伏线敷设（60组）完成45%，		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它			
记录人	邵 雷	总监签阅	王立杰