

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 10 月 2 日 星期：五		天气：晴	气温：20~27°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 12人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	巨润新材料施工屋面1#屋面导轨、组件安装约完成4% 3x25交流电缆逆变器至汇流箱敷设完成。 2#屋面安装组件导轨完成约95%。		
检查发现的问题	现场部分图纸不符，要求尽快更新，变更的新图纸。		
处理措施、意见、结果	尽快更新新图纸，并发送至现场。		
协调内容及其它	无		
记录人	邵雷	总监签阅	王立杰