

监理工作日记

项目名称：浙江巨润新材料科技有限公司 3200KWp 分布式光伏发电项目

2020 年 10 月 21 日 星期：五		天气：阴有阵雨	气温：14°~19°
监理人员动态：1人 施工人员动态：7人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	巨润新材料施工点2#屋面光伏直流线敷设， 组件线串接，直流线绑扎，直流线敷设进度35%， 桥架面未进行安装，组件完成安装约97%。		
检查发现的问题	在组件绑扎线缆和组件串线注意安全， 组件下方垃圾需清理。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭 雷	总监签阅	王 志 杰