

监理工作日记

项目名称：浙江巨润新材料科技有限公司 3200KWp 分布式光伏发电项目

2020 年 10 月 22 日 星期：四		天气：阴	气温：12° ~ 21°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 7人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	巨润新材料施工点，2#屋面光伏直流线放线、 组件线串接、直流线绑扎、直流放线进度40%。 - 2#屋面未进行受电。组件完成受电约97%。		
检查发现的问题	组件下方垃圾最后统一专人进行清理， 目前首先接线绑扎。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	王立杰