

监理工作日记

项目名称：浙江巨润新材料科技有限公司 3200KWp 分布式光伏发电项目

2020 年 10 月 23 日 星期：五		天气：晴	气温：9° ~ 19°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 7人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	巨润新材料施工点2#屋面光伏直流放线， 组件线串接，直流线绑扎，直流放线进度45%。 特屋面未进行安装，缺少材料，组件安装完成约90%。		
检查发现的问题	应及时将组件托盘等材料吊至屋面，便于 人员施工。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	舒晋	总监签阅	王立东