

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 10 月 6 日 星期：二		天气：阴	气温：17° ~ 25°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 10人 施工机械动态： 吊车		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	巨洲新材料施工点，1#屋面旧组件吊装，逆变器、汇流箱吊装，屋面托盘、线箱、电缆盒吊装清理、导轨组件安装，约完成70%		
检查发现的问题	旧组件为降运维踏板与组件尺寸不同，造成水槽处压块不能固定，先停止安装踏板，先做其它施工。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	王立杰