

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年10月9日 星期：五		天气：多云	气温：17°~24°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 11人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	巨润新材料施工点1#屋面组件安装，完成约85%，2#屋面组件安装完成约97%，整体进度87%。		
检查发现的问题	施工发现组件破碎一块，现场查看无明显爆点，及人为破坏，应是施工运输及其它情况造成破损。		
处理措施、意见、结果	做设备开箱检查记录一份。		
协调内容及其它	无		
记录人	郭通	总监签阅	王立杰