

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年 6 月 14 日 星期：四		天气：多云转小雨	气温：26°~30°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 5人 施工机械动态： 电钻		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	尾市标准件施工时做第二个屋面安全防护网，将护栏材料吊上屋顶，下午下雨未施工。		
检查发现的问题	要求施工人员吊材料时注意安全，系好安全带，在边缘处小心。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	电话汇报建设单位。		
记录人	郭勇	总监签阅	王立杰