

# 监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

|                   |                                                         |                 |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 2020年 6月 17日 星期：三 |                                                         | 天气：晴            | 气温：28°~32° |
| 监理人员动态： 1人        |                                                         | 材料进场、见证取样、合格情况： |            |
| 施工人员动态： 5人        |                                                         |                 |            |
| 施工机械动态： 2台        |                                                         |                 |            |
| 施工进度情况            | <p>为标准要求施工点安全护栏立柱打孔，后面机器损坏，县城未找到适配件，下午联系1.加固材料加工制作。</p> |                 |            |
| 检查发现的问题           | 无                                                       |                 |            |
| 处理措施、意见、结果        | 无                                                       |                 |            |
| 协调内容及其它           | <p>要求施工方加快速度，催促加固材料尽快到场，尽快安排除锈刷漆工作。</p>                 |                 |            |
| 记录人               | 郭雷                                                      | 总监签阅            | 王立杰        |