

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年 6 月 23 日 星期：二		天气：阴转多云	气温：27°~31°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 12人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况： 钢筋、钢管、压块到货。	
施工进度情况	屋面钢筋加固施工。 兄弟、大宁施工点，单轨到货卸货。兄弟施工屋面进行除锈施工作业。		
检查发现的问题	材料外观完好无损伤，屋面夹具安装螺母有未紧固到位，螺母生锈现象。		
处理措施、意见、结果	下发通知单，要求施工方进行整改。		
协调内容及其它	无		
记录人	郭康	总监签阅	王立杰